


 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO</b>								ESTADO DO PARANÁ						
								REGIONAL	CASCABEL	ASSOCIAÇÃO	AMSOP			
								Mês	dezembro	PARCELA	6	DATA	04/12/2019	
MUNICÍPIO: PLANALTO								SAM	23	CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:		
SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO/RECAPE SOBRE PEDRAS IRREGULARES								Lote	01	Nº	341/2018	Nº		
FIRMA EMPREITEIRA: CAW - Serviços de Terraplenagem Ltda.								Ano	2019	DATA:	14/12/2018	DATA		
MEÇÃO DOS SERVIÇOS								ORÇAMENTO						
Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato			
01	1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
	82000L	Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte	m3	828,25	100,00%	0,0303	3,03%	27,08	16.796,37	16.796,37	-			
	3	Placa de Obra 4,00 x 2,00	un	1,00	100,00%	0,0038	0,38%	2.100,00	2.100,00	2.100,00	-			
02	531000	BASE / SUB-BASE												
	531300	Brita Graduada	m3	918,40	100,00%	0,1474	14,74%	88,05	81.783,52	81.783,52	-			
	4	Macedama Base c/ Brita Graduada	m3	620,25	100,00%	0,0813	8,13%	72,77	45.135,59	45.135,59	-			
03	570000	REVESTIMENTO												
	7	Imprimação com Emulsão RR 1C ( Araucária )	m2	9.184,00	100,00%	0,0505	5,05%	3,05	28.011,20	28.011,20	-			
	822000	Pintura de ligação com RR-1C ( Araucária )	m2	7.872,00	100,00%	0,0191	1,91%	1,35	10.627,20	10.627,20	-			
	825000E	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	1.102,08	100,00%	0,6125	61,25%	308,46	339.947,60	339.947,60	-			
04	11	MEIO-FIO E SARJETA												
	74022/35	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado	m	310,00	100,00%	0,0213	2,13%	38,17	11.832,70	11.832,70	-			
05	74022/53	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO												
	74022/56	Faixa de Sinalização Horizontal c/linta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	393,60	100,00%	0,0158	1,58%	22,22	8.745,79	8.745,79	-			
		Placa sinalização reflexiva-círculo (0,1884 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	4,00	100,00%	0,0041	0,41%	573,79	2.295,16	2.295,16	-			
06	72872	ENSAIOS TECNOLÓGICOS(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e												
		Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Fresco de Areia (Grau de Compactação	un	13,00	100,00%	0,0012	0,12%	50,89	658,97	658,97	-			
		Ensaio de Granulometria do Agregado	un	19,00	100,00%	0,0017	0,17%	71,41	928,33	928,33	-			
		Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	12,00	100,00%	0,0023	0,23%	108,82	1.303,44	1.303,44	-			
		Ensaio de Controle do Grau de Compactação de Mistura Asfáltica	un	12,00	100,00%	0,0014	0,14%	65,17	782,04	782,04	-			
		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	12,00	100,00%	0,0011	0,11%	53,11	637,32	637,32	-			
		Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	12,00	100,00%	0,0008	0,08%	35,94	431,28	431,28	-			
		Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de pr	gb	1,00	100,00%	0,0054	0,54%	2.983,49	2.983,49	2.983,49	-			
ELABORADO :								% PREVISTO :	15,05%	% EXECUTADO :	100,00%	SOMAS	555.000,00	555.000,00
OBSERVAÇÕES :								Valor Total do Contrato:		R\$	555.000,00			
								Medição Acumulada:		R\$	555.000,00			
								Total Anterior:		R\$	502.731,37			
								Valor Desta Medição:		R\$	52.268,63			
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ( Assinaturas/ Carimbos ):														
Engª. Civil Gisele Maria Roveda				 Roberto Aloysio Goergen				INACIO JOSE WERLE						
CREA/PR 19.953/D				Eng. Civil CREA PR nº 94.015/D				PREFEITO						
Empresa Executora				Fiscalização Municipal										

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO</b>								ESTADO DO PARANÁ							
								REGIONAL	CASCAVEL	ASSOCIAÇÃO	AMSOP				
								Mês	dezembro	PARCELA	6	DATA	04/12/2019		
MUNICÍPIO:				PLANALTO				SAM	23	CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:			
SUBPROJETO:				PAVIMENTAÇÃO/RECAPE SOBRE PEDRAS IRREGULARES				Lote	01	Nº	341/2018	Nº			
FIRMA EMPREITEIRA:				CAW - Serviços de Terraplenagem Ltda.				Ano	2019	DATA:	14/12/2018	DATA			
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS								ORÇAMENTO							
Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato				
01	1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
	820000L	Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte	m3	620,25	100,00%	0,0303	3,03%	27,08	16.796,37	16.796,37	-				
	3	Placa de Obra 4,00 x 2,00	un	1,00	100,00%	0,0038	0,38%	2.100,00	2.100,00	2.100,00	-				
02	531000	BASE / SUB-BASE													
	531300	Brita Graduada	m3	918,40	100,00%	0,1474	14,74%	89,05	81.783,52	81.783,52	-				
	4	Macadame Seco c/ Brita Graduada	m3	620,25	100,00%	0,0813	8,13%	72,77	45.135,59	45.135,59	-				
03	570000	REVESTIMENTO													
	7	Imprimação com Emulsão RR 1C ( Araucária )	m2	9.184,00	100,00%	0,0505	5,05%	3,05	28.011,20	28.011,20	-				
	822000	Pintura de ligação com RR-1C ( Araucária )	m2	7.872,00	100,00%	0,0191	1,91%	1,35	10.627,20	10.627,20	-				
	820000E	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	1.102,08	100,00%	0,6125	61,25%	308,46	339.947,60	339.947,60	-				
04	11	MEIO-FIO E SARJETA													
	74022/35	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado	m	310,00	100,00%	0,0213	2,13%	38,17	11.832,70	11.832,70	-				
05	74022/53	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO													
	74022/56	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	393,60	100,00%	0,0158	1,58%	22,22	8.745,79	8.745,79	-				
		Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	4,00	100,00%	0,0041	0,41%	573,79	2.295,16	2.295,16	-				
06	72872	ENSAIOS TECNOLÓGICOS(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e													
		Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação	un	13,00	100,00%	0,0012	0,12%	50,69	658,97	658,97	-				
		Ensaio de Granulometria do Agregado	un	19,00	100,00%	0,0047	0,47%	71,41	928,33	928,33	-				
		Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	12,00	100,00%	0,0023	0,23%	108,62	1.303,44	1.303,44	-				
		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	12,00	100,00%	0,0014	0,14%	65,17	782,04	782,04	-				
		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	12,00	100,00%	0,0011	0,11%	53,11	637,32	637,32	-				
		Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	12,00	100,00%	0,0008	0,08%	35,94	431,28	431,28	-				
		Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de pr	gb	1,00	100,00%	0,0054	0,54%	2.983,49	2.983,49	2.983,49	-				
ELABORADO : PARANACIDADE								% PREVISTO :	15,05%	% EXECUTADO :	100,00%	SOMAS	555.000,00	555.000,00	-
OBSERVAÇÕES :								Valor Total do Contrato:		R\$	555.000,00				
								Medição Acumulada:		R\$	555.000,00				
								Total Anterior:		R\$	502.731,38				
								Valor Desta Medição:		R\$	52.268,62				
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ( Assinaturas/ Carimbos ):															
Eng. Civil				 Roberto Aloysio Goergen Eng. Civil CREA PR nº 94.015/D Fiscalização Municipal				 INACIO JOSE WERLE PREFEITO							
Empresa Executora															