

CRONOGRAMA

Proponente	Objeto	Empreendimento/Apelido
	Obra de Engenharia na Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima	Ampliação e Reforma Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.709,93	2,22%	100,00	100,00	0,00	100,00		100,00
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	751,73	0,45%	100,00	100,00	0,00	100,00		100,00
3	CONCRETO ARMADO	18.535,33	11,08%	40,00	40,00	60,00	100,00		100,00
4	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO	13.296,60	7,95%	30,00	30,00	70,00	100,00		100,00
5	ESQUADRIAS	24.471,46	14,63%	0,00	-	20,00	20,00	80,00	100,00
6	SISTEMA DE COBERTURA	43.077,84	25,76%	0,00	-	100,00	100,00		100,00
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	187,67	0,11%	0,00	-	100,00	100,00		100,00
8	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	16.955,37	10,14%	0,00	-	80,00	80,00	20,00	100,00
9	SISTEMA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS	11.853,30	7,09%	0,00	-	80,00	80,00	20,00	100,00
10	PINTURA	8.858,92	5,30%	0,00	-	30,00	30,00	70,00	100,00
11	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS	12.795,94	7,65%	0,00	-	80,00	80,00	20,00	100,00
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS	5.982,83	3,58%	0,00	-	50,00	50,00	50,00	100,00
13	SERVIÇOS FINAIS E ACESSÓRIOS	2.582,36	1,54%	0,00	-	0,00	-	100,00	100,00
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.160,78	2,49%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
	Total (%):	100,00%		10,31	10,31	65,12	75,43	24,57	100,00
	Total (R\$):	167.220,06		17.237,84	17.237,84	108.894,45	126.132,29	41.087,77	167.220,06

Planalto/PR, 03 de Agosto de 2018

Local/Data

Fábio Sabino da Silva

CREA 144.165/D

Inácio José Werle

Prefeito Municipal

