

PAM 2025		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID							PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV														
Município:	PLANALTO	SAM	35	Edital no Município	Procedimento prévio		Início previsto da Obra	Fonte do RECURSO	CONVÊNIO		Prazo do Projeto	Prioridade Nº	39	Repasso do Concedente	R\$	500.000,00	94,17%						
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE nº	1	Data	05/06/2025	Dias	30	Data	15/07/2025	Sigla	PAM	Nº	nº dias	180	Ok o nº de DIAS	Contrapartida do Proponente	R\$	30.946,32	5,83%				
Quantidade:	3.338,17	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																				
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																Valor Total	530.946,32	100,00%		
		6	1	2	3	4	5	6															
Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:		180	30	30	30	30	30	30															
	Data Início		15/7/25	15/8/25	15/9/25	16/10/25	16/11/25	17/12/25															
	Data Fim		14/8/25	14/9/25	15/10/25	15/11/25	16/12/25	16/1/26															
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00																1	3.608,60	0,01		
2	TERRAPLENAGEM	%																		-	-		
3	DRENAGEM	%	100,00																1	6.000,43	0,01		
4	BASE / SUB-BASE	%	100,00																1	49.425,47	0,09		
5	REVESTIMENTO	%	0,65	96,79		0,68	1,36	0,51											5	360.934,20	0,68		
6	MEIO-FIO E SARJETA	%	53,32	46,68															2	23.553,79	0,04		
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%		6,24	3,94	5,14	5,14	79,54											5	68.193,16	0,13		
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%						100,00											1	6.952,04	0,01		
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																		-	-		
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																		-	-		
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%		100,00															1	12.278,63	0,02		
TOTAIS																	530.946,32	1,00					
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																							
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6											Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM	
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	3.398,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.398,27	0,64%	
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	210,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		210,33	0,04%	
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	5.650,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.650,69	1,06%	
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	349,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		349,74	0,07%	
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	46.544,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	46.544,70	8,77%	
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	2.880,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.880,77	0,54%	
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	2.222,19	328.997,20	-	2.310,97	4.621,94	1.744,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	339.897,08	64,02%	
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	137,53	20.362,51	-	143,03	286,06	107,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		21.037,12	3,96%	
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	11.826,05	10.354,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	22.180,95	4,18%	
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	731,95	640,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.372,84	0,26%	
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	4.008,46	2.527,23	3.302,66	3.302,66	51.077,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	64.218,50	12,10%	
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	248,10	156,42	204,41	204,41	3.161,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.974,66	0,75%	
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	6.546,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6.546,84	1,23%	
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	405,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		405,20	0,08%	
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	11.562,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11.562,97	2,18%	
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	715,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		715,66	0,13%	
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	69.641,90	354.923,53	2.527,23	5.613,63	7.924,60	59.369,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		500.000,00	94,17%	
C		CONTRAPARTIDA	R\$	4.310,32	21.967,16	156,42	347,44	490,47	3.674,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		30.946,32	5,83%	
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	73.952,22	376.890,69	2.683,65	5.961,07	8.415,07	63.043,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		530.946,32	100,00%	
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	13,93%	70,98%	0,51%	1,12%	1,58%	11,87%													530.946,32	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	13,93%	84,91%	85,42%	86,54%	88,13%	100,00%													OK	OK
Resp. Técnico:		Assinatura:							Prefeito(a):							Assinatura:				data:			
ALEXANDRE CARDOSO - CREA PR-170.458/D - ART/RRT Nº									LUIZ CARLOS BONI														
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE										Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025					Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):					29/05/2025 - qui			