

PLATAFORMA +BRASIL

ÓRGÃO CONCEDENTE

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CONVENENTE/CONTRATADO MUNICIPIO DE PLANALTO

DADOS

OBJETO DO CONVÊNIO: Perfuração de poços artesianos, instalação de casas de tratamento e reservatórios nas Comunidades Rurais São Marcos, Colônia Nova, Comunidade do Km 43, Santa Cecília e São José da Barra Grande.

ÓRGÃO CONCEDENTE: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CONVENENTE/CONTRATADO: MUNICIPIO DE PLANALTO

CNPJ: 76460526000116

UF: PR

MODALIDADE: Convênio

SITUAÇÃO: Prestação de Contas Aprovada

NÚMERO: 770462/2012

VIGÊNCIA: 03/01/2013 a 01/01/2016

VALOR TOTAL DO CONVÊNIO: R\$ 256.237,32

VALOR DO REPASSE: R\$ 250.000,00

VALOR DE CONTRAPARTIDA: R\$ 6.237,32



PLATAFORMA +BRASIL

ÓRGÃO CONCEDENTE MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CONVENENTE/CONTRATADO MUNICIPIO DE PLANALTO

CUMPRIMENTO DO OBJETO

OBJETO DO CONVÊNIO: Perfuração de poços artesianos, instalação de casas de tratamento e reservatórios nas Comunidades Rurais São Marcos, Colônia Nova, Comunidade do Km 43, Santa Cecília e São José da Barra Grande.

METAS E ETAPAS CUMPRIDAS

METAS E ETAPAS NÃO CUMPRIDAS

- 1 Perfuração de poços artesianos, instalação de casas de tratamento e reservatórios na Comunidade Rural Colônia Nova
 - 1.1 Casa de Tratamento Tipo "E" (Serviços)
 - 1.2 Reservatório Apoiado 5 m³ (Serviços)
 - 1.3 Instalações Elétricas (Materiais)
 - 1.4 Captação Subterrânea (Materiais)
 - 1.5 Reservatório Apoiado 5 m³ (Materiais)
 - 1.6 Captação Subterrânea (Serviços)
 - 1.7 Casa de Tratamento Tipo "E" (Materiais)
 - 1.8 Instalações Elétricas (Serviços)
- 2 Perfuração de poço artesiano, instálação de casa de tratamento e reservatório na Comunidade Rural Km 43
 - 2.1 Instalações Elétricas (Serviços)
 - 2.2 Reservatório Apoiado 5 m³ (Materiais)
 - 2.3 Reservatório Apoiado 5 m³ (Serviços)
 - 2.4 Captação Subterrânea (Serviços)
 - 2.5 Casa de Tratamento Tipo "E" (Materiais)
 - 2.6 Instalações Elétricas (Materiais)
 - 2.7 Captação Subterrânea (Materiais)
 - 2.8 Casa de Tratamento Tipo "E" (Serviços)
- 3 Perfuração de poço artesiano, instalação de casa de tratamento e reservatório na Comunidade Rural Santa Cecília
 - 3.1 Captação Subterrânea (Materiais)
 - 3.2 Casa de Tratamento Tipo "E" (Materiais)
 - 3.3 Casa de Tratamento Tipo "E" (Serviços)
 - 3.4 Reservatório Apoiado 5 m³ (Materiais)
 - 3.5 Reservatório Apoiado 5 m3 (Serviços)
 - 3.6 Instalações Elétricas (Serviços)
 - 3.7 Instalações Elétricas (Materiais)
 - 3.8 Captação Subterrânea (Serviços)
- 4 Perfuração de poços artesianos, instalação de casas de tratamento e reservatórios na Comunidade Rural São Marcos
 - 4.1 Instalações Elétricas (Serviços)
 - 4.2 Reservatório Apoiado 5 m³ (Materiais)
 - 4.3 Captação Subterrânea (Materiais)
 - 4.4 Casa de Tratamento Tipo "E" (Serviços)
 - 4.5 Reservatório Apoiado 5 m³ (Serviços)
 - 4.6 Instalações Elétricas (Materiais)
 - 4.7 Captação Subterrânea (Serviços)



PLATAFORMA +BRASIL

ÓRGÃO CONCEDENTE MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CONVENENTE/CONTRATADO MUNICIPIO DE PLANALTO

CUMPRIMENTO DO OBJETO

- 4.8 Casa de Tratamento Tipo "E" (Materiais)
- 5 Sobra de Recursos.
 - 5.1 Sobra de Recursos.
- 6 Perfuração de poço artesiano, instalação de casa de tratamento e reservatório na Comunidade Rural São José da Barra Grande
 - 6.1 Captação Subterrânea (Serviços)
 - 6.2 Instalações Elétricas (Materiais)
 - 6.3 Instalações Elétricas (Serviços)
 - 6.4 Captação Subterrânea (Materiais)
 - 6.5 Reservatório Apoiado 5 m³ (Materiais)
 - 6.6 Reservatório Apoiado 5 m³ (Serviços)
 - 6.7 Casa de Tratamento Tipo "E" (Serviços)
 - 6.8 Casa de Tratamento Tipo "E" (Materiais)

JUSTIFICATIVA:

ANEXOS: (Arquivo: Relatório de Cumprimento e Aceitação do Objeto.pdf - Data/Hora: 29/12/2015 16:13:39)



PLATAFORMA +BRASIL

ÓRGÃO CONCEDENTE MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CONVENENTE/CONTRATADO MUNICIPIO DE PLANALTO

REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS

OBJETO DO CONVÊNIO: Perfuração de poços artesianos, instalação de casas de tratamento e reservatórios nas Comunidades Rurais São Marcos, Colônia Nova, Comunidade do Km 43, Santa Cecília e São José da Barra Grande.

JUSTIFICATIVA (OBJETIVO): Com 13.654 habitantes, o Município de Planalto localiza-se na Mesorregião Sudoeste do Paraná, Região Sul do Brasil, localizado a 552,99 Km da capital Curitiba, possui uma área de 345,740 Km², com uma altitude média de 403 metros, latitude 25 ° 42 ′ 58 ″ Sul, e longitude 53 ° 45 ′ 58 ″ W. (IBGE, 2010). O período que compreendeu novembro de 2011 a janeiro de 2012 fez com que o Município sofresse com o prolongamento de estiagem que afetou diretamente a produção agropecuária, pois o clima quente com altas temperaturas, aliado ao baixo índice de precipitação agrava a situação dos agricultores, que sofrem com os prejuízos em sua área produtiva, logo interfere também na qualidade de vida, acarretando prejuízos de cunho econômico e social em todo o Município. A partir de dados da Simperas/lapar, no mês de novembro/2011 havia uma previsão de 175 mm de chuva, porém choveu apenas 155mm, no mês de dezembro/2011 estava previsto 163mm de chuva, chovendo apenas 60mm, o que ocasionou a estiagem e consegüentemente os prejuízos nas lavouras principalmente de grãos. Inúmeras culturas tiveram quebra em relação a sua produção, fato que ocasionou prejuízos para inúmeros agricultores. Quanto à soja havia previsão de produção de 36.000 toneladas, no entanto, com a estiagem a nova estimativa foi de 18.000 toneladas, com uma perda de 50% da produção. Para a cultura de milho havia uma previsão de produção de 18.800 toneladas por mês, sendo que a nova estimativa é de 14.400 toneladas com a estiagem, novamente uma perda de 50% da produção. Quanto à produção leiteira, a estimativa de 6.250.000 litros passou para 5.000.000 de litros, representando uma perda de 20%, também em decorrência da estiagem. Houve também a redução do poder aquisitivo das famílias atingidas, e conseqüentemente dificuldades nas obrigações. Considerando que o desastre acarretou prejuízos econômicos e sociais, bem como danos materiais e ambientais consideráveis ao município, para amenizar este quadro, o presente projeto tem por objetivo a Perfuração de poços artesianos, instalação de casas de tratamento e reservatórios nas Comunidades Rurais São Marcos, Colônia Nova, Comunidade do Km 43, Santa Cecília e São José da Barra Grande, com a finalidade de oferecer um sistema de abastecimento de água humano eficiente para a população residente nestas comunidades e beneficiará aproximadamente 254 famílias de produtores rurais.

OBJETIVOS PROPOSTOS ALCANÇADOS: integralmente

BENEFÍCIOS ALCANÇADOS: Foram executados todos os serviços conforme previsto no Plano de Trabalho.

DIFICULDADES ENCONTRADAS: Não.

JUSTIFICATIVA:



PLATAFORMA +BRASIL

ÓRGÃO CONCEDENTE MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CONVENENTE/CONTRATADO MUNICIPIO DE PLANALTO

Não há relatórios de execução a exibir.



PLATAFORMA +BRASIL

ÓRGÃO CONCEDENTE MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CONVENENTE/CONTRATADO MUNICIPIO DE PLANALTO

SALDO REMANESCENTE

HAVERÁ RESTITUIÇÃO: NÃO

VALOR TOTAL GRU SIMPLES: R\$ 0,00 VALOR TOTAL GRU DOC: R\$ 0,00 VALOR TOTAL GRU TED: R\$ 0,00

VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONCEDENTE: R\$ 0,00 VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONVENENTE: R\$ 0,00

SALDO REMANESCENTE: R\$ 0,00

Não há Guias de Recolhimento para o Concedente (GRU DOC) a exibir.



PLATAFORMA +BRASIL

ÓRGÃO CONCEDENTE MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CONVENENTE/CONTRATADO MUNICIPIO DE PLANALTO

SALDO REMANESCENTE

HAVERÁ RESTITUIÇÃO: NÃO

VALOR TOTAL GRU SIMPLES: R\$ 0,00

VALOR TOTAL GRU DOC: R\$ 0,00 VALOR TOTAL GRU TED: R\$ 0,00

VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONCEDENTE: R\$ 0,00 VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONVENENTE: R\$ 0,00

SALDO REMANESCENTE: R\$ 0,00

Não há Guias de Recolhimento para o Concedente (GRU TED) a exibir.



PLATAFORMA +BRASIL

ÓRGÃO CONCEDENTE MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CONVENENTE/CONTRATADO MUNICIPIO DE PLANALTO

TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO: Conforme Art. 3º, §3º da Portaria Interministerial nº 127, de 29 de maio de 2008, comprometo-me a manter os documentos relacionados ao convênio/contrato de repasse pelo prazo de dez anos, contado da data em que for aprovada a prestação de contas.

CONFIRMAÇÃO DE LEITURA: SIM

JUSTIFICATIVA PELO ATRASO:

NOME DO RESPONSÁVEL PELO CONVÊNIO: MARLON FERNANDO KUHN

CPF DO RESPONSÁVEL PELO CONVÊNIO: 64384446934



PLATAFORMA +BRASIL

ÓRGÃO CONCEDENTE MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CONVENENTE/CONTRATADO MUNICIPIO DE PLANALTO

ANEXOS

Arquivo	Data/Hora	Descrição
Ofício de Prorrogação do Convênio 770462.2012.pdf	28/12/2015 14:33:24	Ofício de Prorrogação do Convênio 770462.2012
Extrato conta Aplicação.pdf	29/12/2015 16:14:44	Extrato conta Aplicação
Termo de Compromisso.pdf	29/12/2015 16:15:01	Termo de Compromisso
Declaração de Realização dos Objetivos.pdf	29/12/2015 16:15:15	Declaração de Realização dos Objetivos
Extrato conta Corrente.pdf	29/12/2015 16:14:52	Extrato conta Corrente



PLATAFORMA +BRASIL

ÓRGÃO CONCEDENTE MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CONVENENTE/CONTRATADO MUNICIPIO DE PLANALTO

Não há pareceres a exibir.